

بسمه تعالی

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضلاب اهواز

چکیده عملکرد ماهیانه شرکت آبفا اهواز (اهواز و ادارات تابعه) در خرداد ماه ۹۷

معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی

ق.ط. ۱۱۳۷/۴۵
۲۰۱۸/۸/۵

مرکز	ردیف	شرح عملکرد	واحد	عملکرد خرداد ماه	عملکرد تا خرداد ماه	پیش بینی تا خرداد ماه	درصد انحراف از هدف	هدف گذاری سالیانه
تولید	۱	برداشت آب خام	مترمکعب	۱۲,۴۰۰,۵۳۶	۳۸,۰۰۸,۵۴۳	۳۷,۲۳۴,۵۰۰	▲۲٪	۱۴۸,۹۳۸,۰۰۰
	۲	تولید آب تصفیه	مترمکعب	۱۱,۶۷۰,۱۲۴	۳۵,۶۴۲,۹۱۱	۳۵,۷۴۲,۳۷۹	▼(۰)٪	۱۴۲,۹۶۹,۵۱۴
	۳	آب خریداری شده از شوشتر	مترمکعب	۲,۲۱۰,۷۶۷	۶,۱۷۶,۲۴۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	▼(۱۲)٪	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
بهره برداری آب	۴	شستشوی شبکه	کیلومتر	۱۵۹	۴۴۹	۳۸۵	▲۱۷٪	۱,۵۴۰
	۵	لایروبی و پاکسازی حوضچه	باب	۳۲	۱۱۵	۹۴	▲۲۲٪	۳۷۶
	۶	شیرخطهای مرئی شده	مورد	۳۲۸	۱,۰۳۷	۱,۲۲۷	▼(۱۵)٪	۴,۹۰۸
	۷	حوادث و اتفاقات شبکه	مورد	۱۹۸	۵۴۲	۵۵۶	▼(۳)٪	۲,۲۲۵
	۸	تعمیر شیر خط	مورد	۸	۳۰	۴۹	▼(۳۹)٪	۱۹۶
	۹	حوادث انشعابات	مورد	۱,۶۵۶	۴,۹۲۹	۴,۲۸۵	▲۱۵٪	۱۷,۱۳۹
	۱۰	علامت گذاری شیرآلات	مورد	۵۷۴	۱,۷۶۹	۸۸۹	▲۹۹٪	۳,۵۵۴
	۱۱	پایش خطوط انتقال اصلی	کیلومتر	۹۵	۲۸۵	۲۳۳	▲۲۲٪	۹۳۳
	۱۲	اتفاقات شبکه فاضلاب	مورد	۳,۶۵۰	۴,۳۰۱	۱۳,۴۴۱	▼(۶۸)٪	۵۳,۷۶۴
	۱۳	شستشو و لایروبی شبکه	کیلومتر	۴۴.۵۶۸	۱۱۸.۱۱۳	۵۳۰	▼(۷۸)٪	۲,۱۲۰
	۱۴	نصب درب رینگ و انواع دال	مورد	۳۴۶	۱,۰۷۰	۲,۰۰۸	▼(۴۷)٪	۸,۰۳۲
بهره برداری فاضلاب	۱۵	شستشوی آدم روها	مورد	۲,۰۷۵	۶,۰۶۵	۶,۵۱۰	▼(۷)٪	۲۶,۰۳۹
	۱۶	تعمیر حوضچه و آدم روها و همسطح سازی	حلقه	۱۳۰	۳۷۲	۱,۳۰۹	▼(۷۲)٪	۵,۲۳۷
	۱۷	اصلاح شبکه اصلی	متر	۵۰۱	۱,۴۴۵	۲,۵۳۱	▼(۴۳)٪	۱۰,۱۲۵
	۱۸	توسعه شبکه	متر	۱۶۴	۴۸۲	۲۶۸	▲۸۰٪	۱,۰۷۱
	۱۹	توسعه شبکه آب	متر	۱۵,۲۲۵	۲۹,۷۳۹	۱۴,۳۲۳	▲۱۱۱٪	۵۷,۲۹۰
	۲۰	توسعه خطوط انتقال آب	متر	۱۳۰	۵۳۰			
	۲۱	اصلاح شبکه آب (جاری و استانی)	متر	۵۷۰	۱,۴۹۰	۳۴,۶۱۲	▼(۹۶)٪	۱۳۸,۴۴۹
	۲۲	توسعه شبکه فاضلاب	متر	۴,۴۷۲	۱۰,۱۹۱	۲۸,۳۴۰	▼(۴۸)٪	۱۱۳,۳۶۰
مشترکین	۲۳	توسعه خطوط انتقال فاضلاب	متر	۱,۳۰۰	۴,۴۹۵			
	۲۴	اصلاح شبکه فاضلاب	متر	۴۰۰	۹۳۰	۸۳۵	▲۱۱٪	۳,۳۴۰
	۲۵	قرارداد انشعاب آب (آحاد)	فقره	۱,۱۵۹	۳,۲۱۵	۴,۴۷۵	▼(۲۸)٪	۱۷,۹۰۰
	۲۶	نصب انشعاب آب (آحاد)	فقره	۱,۰۱۴	۳,۶۶۳	۴,۴۷۵	▼(۱۸)٪	۱۷,۹۰۰
	۲۷	قرارداد انشعاب آب (بدون آحاد)	فقره	۵۵۶	۱,۸۴۹	۲,۷۸۳	▼(۳۴)٪	۱۱,۱۳۰
	۲۸	نصب انشعاب آب (بدون آحاد)	فقره	۶۲۵	۲,۰۱۲	۲,۷۸۳	▼(۲۸)٪	۱۱,۱۳۰
	۲۹	قرارداد انشعاب فاضلاب (آحاد)	فقره	۱,۵۸۲	۳,۳۶۳	۵,۰۰۰	▼(۳۳)٪	۲۰,۰۰۰
	۳۰	نصب انشعاب فاضلاب (آحاد)	فقره	۱,۴۶۷	۳,۸۷۶	۵,۰۰۰	▼(۲۲)٪	۲۰,۰۰۰
	۳۱	قرارداد انشعاب فاضلاب (بدون آحاد)	فقره	۹۸۳	۲,۰۰۶	۳,۱۴۲	▼(۳۶)٪	۱۲,۵۶۹
	۳۲	نصب انشعاب فاضلاب (بدون آحاد)	فقره	۱,۰۵۰	۲,۲۱۹	۳,۱۴۲	▼(۲۹)٪	۱۲,۵۶۹
	۳۳	تعویض کنتور	مورد	۱,۴۴۴	۳,۷۲۲	۹,۱۴۳	▼(۵۹)٪	۳۶,۵۷۰
	۳۴	تبدیل انشعاب غیرمجاز به مجاز	فقره	۳۰۸	۷۹۴	۱,۳۳۵	▼(۴۱)٪	۵,۳۴۰

اطلاعات پایه	واحد	تعداد/مقدار	اطلاعات پایه	واحد	تعداد/مقدار
تعداد کل مشترکین فعال آب با آحاد	مشترک	۴۳۱,۵۲۳	تعداد پرسنل رسمی	نفر	۲۲۹
تعداد کل مشترکین فعال فاضلاب با آحاد	مشترک	۳۸۹,۱۶۴	تعداد پرسنل نیروی انسانی	نفر	۹۵
تعداد کل مشترکین فعال آب بدون آحاد	مشترک	۳۳۱,۷۴۲	جذب نیرو	نفر	۲
تعداد کل مشترکین فعال فاضلاب بدون آحاد	مشترک	۲۹۲,۱۶۸	تعدیل نیرو	نفر	۲
لوله گذاری شبکه آب تاکنون	متر	۲,۴۵۲,۲۱۹	تعداد شهرهای تحت پوشش	شهر	۴
لوله گذاری خط انتقال آب تاکنون	متر	۲۱۵,۳۲۰	جمعیت تحت پوشش شرکت	نفر	۱,۳۲۶,۸۸۱
لوله گذاری شبکه فاضلاب تاکنون	متر	۲,۱۳۲,۸۱۱	جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری	درصد	۱۰۰
لوله گذاری خط انتقال فاضلاب تاکنون	متر	۲۷۴,۹۳۵	جمعیت تحت پوشش شبکه جمع آوری فاضلاب	درصد	۸۷.۹۴

مدیر واحد آمار، برنامه ریزی و بودجه